

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Campania

Anno di riferimento 2022

Data di pubblicazione: 08/06/2023

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA CF: 00294190616	D43E09000030004	lett. a	Regionale	Riqualficazione di una pista di pattinaggio in via Fermi	015061078	€ 250.000,00	€ 67.915,43	57.27 %	SI	NO	NO	NO
consorzio di bonifica velia CF: 80021580651	E96J16001360009	lett. b	Regionale	Completamento impianto irriguo dell'Alento. Sistema di distribuzione intersettoriale. 3° lotto (1° stralcio)	015065147 ITF35	€ 58.011.228,66	€ 13.046.612,11	56.93 %	SI	SI	SI	SI
ADISURC - AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA CF: 08699411214	B14F22008010002	lett. a	Regionale	Adeguamento impianti e guaina copertura - Residenza BARONISSI (SA)	015065013 ITF35	€ 1.592.605,79	€ 710.700,00	32.75 %	SI	NO	NO	NO
consorzio di bonifica velia CF: 80021580651	E21B04000330006	lett. b	Regionale	Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. Intervento di completamento.	015065042 ITF35	€ 54.815.478,71	€ 26.032.713,76	31.36 %	SI	SI	SI	SI
COMUNE DI LAVIANO CF: 00540190659	H68H14000000008	lett. a	Regionale	Riqualficazione urbana del centro abitato di Laviano	015065063 ITF35	€ 864.387,52	€ 864.387,52	0.00 %	SI	NO	NO	NO
COMUNE DI NUSCO CF: 82001350642	G45C05000090002	lett. a	Regionale	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA S. CATERINA / C.DA LEONE - 3° LOTTO - DEPURATORE	015064066 ITF34	€ 474.539,39	€ 120.000,00	75.63 %	NO	NO	SI	SI
ADISURC - AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA CF: 08699411214	B32B22002640008	lett. a	Regionale	Completamento residenza comprensiva di arredi - Residenza "Manzoni" AVERSA (CE)	015061005 ITF31	€ 7.445.336,22	€ 2.252.393,07	61.79 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Marcanise (CE) CF: 93012960618	H27H18002110005	lett. a	Regionale	AREA PIP ZONA D5	015061049 ITF31	€ 6.824.151,27	€ 1.200.000,00	57.77 %	NO	NO	SI	NO
Comune di Marcanise (CE) CF: 93012960618	H26J15001080004	lett. a	Regionale	SCUOLA DI VIA LEGNANO	015061049 ITF31	€ 2.571.467,82	€ 1.500.000,00	57.41 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA CF: 00294190616	D42I08000230004	lett. a	Regionale	Recupero risanamento e restauro complesso borbonico Real Convitto Madonna delle Grazie	015061078 ITF31	€ 550.000,00	€ 299.690,28	29.46 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI LAVIANO CF: 00540190659	H68G10002080003	lett. a	Regionale	Completamento della costruzione ed abbattimento delle barriere architettoniche della palestra comunale ubicata alla Via Mazzini	015065063 ITF35	€ 456.700,00	€ 336.819,41	2.35 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI CERVINO CF: 00352450613	000000000000001	lett. b	Regionale	Lavori di adeguamento funzionale e completamento del complesso sportivo polifunzionale Anna Razzano	015061028 ITF31	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	0.00 %	NO	SI	NO	NO
Consorzio di Bonifica dell'Ufita CF: 81001310648	E36H17000100005	lett. a	Regionale	ADEGUAMENTO COMPRESORIO IRRIGUO VALLE DEL CALORE IRPINO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ACCUMULI DI RISORSA IDRICA A SCOPO IRRIGUO IN AGRO DI TAURASI (AV). 1° STRALCIO FUNZIONALE INVASO DI VALLE	015064107 ITF34	€ 9.200.000,00	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
Consorzio di Bonifica dell'Ufita CF: 81001310648	E71B21005590009	lett. a	Regionale	SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL VALLONE CIARDULLI IN LOCALITA' MATTINELLA IN AGRO DI BONITO (AV)	015064012 ITF34	€ 580.000,00	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
Consorzio di Bonifica dell'Ufita CF: 81001310648	H74H21004400001	lett. a	Regionale	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE VALLONE VARCO NEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)	015062016 ITF32	€ 997.054,84	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
comune di cellole CF: 00982870610	000000000000000	lett. a	Regionale	COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO ALLA VIA MILANO	015061102 ITF31	€ 3.000.000,00	€ 1.500.000,00	0.00 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI CF: 80000350654	J71E16000030002	lett. b	Regionale	COMPLETAMENTO PALAEVENTI	015065037	€ 7.657.963,90	€ 7.657.963,90	0.00 %	NO	NO	NO	NO

---

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.