

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Lazio - Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

Anno di riferimento 2022

Data di pubblicazione: 12/06/2023

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Usò ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
comune di mompeo CF: 00121720577	C77E12000200006	lett. a	Regionale	lavori di recupero funzionale del palazzo Baronale Patrizi Orsinai-Naro - VII Stralcio	012057038 IT142	€ 310.000,00	€ 0,00	94.32 %	SI	NO	NO	NO
comune di mompeo CF: 00121720577	C77E12000200006	lett. a	Regionale	Recupero funzionale palazzo baronale denominato Patrizi Orsini Naro - IV stralcio 2 fase	012057038 IT142	€ 386.917,93	€ 0,00	92.52 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI CITTADUCALE CF: 00113040570	H35H1100017000	lett. b	Regionale	Programma di edilizia residenziale sovvenzionata sperimentale - realizzazione 9 alloggi in località Battute di Cittaducale - Opere di completamento	012057016 IT142	€ 1.024.203,75	€ 350.000,00	56.19 %	SI	SI	NO	NO
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ETRURIA MERIDIONALE E SABINA CF: 90133240565	C39H09000160002	lett. b	Regionale	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SALTO IN LOCALITA' GROTTI DI BORGOROSE	012057007	€ 995.740,00	€ 426.757,88	35.33 %	SI	NO	SI	NO
comune di mompeo CF: 00121720577	C74E14001330006	lett. a	Regionale	Recupero e risanamento dell'abitazione dei centri storici minori del Lazio	012057038 IT142	€ 225.010,22	€ 0,00	26.55 %	SI	SI	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B66108000030002	lett. a	Regionale	Risanamento delle Facciate dei Fabbricati del Centro Storico di Ventotene.	012059033 IT144	€ 780.126,67	€ 250.006,79	22.65 %	SI	SI	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B65J08000020002	lett. a	Regionale	Ventotene Isola ad emissioni Zero	012059033 IT144	€ 763.206,75	€ 424.766,66	17.61 %	SI	SI	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B67D07000030002	lett. a	Regionale	Sistemazione della banchina del porto, adeguamento e messa in sicurezza della zona portuale e creazione di un punto di pronto soccorso presso la Stazione Marittima	012059033 IT144	€ 500.000,00	€ 424.327,36	2.96 %	SI	SI	NO	NO
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ETRURIA MERIDIONALE E SABINA CF: 90133240565	C39H11000060002	lett. a	Regionale	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI ALLACCIANTI IN SX E DX DEL FIUME VELINO	012057025	€ 875.000,00	€ 875.000,00	0.00 %	SI	NO	SI	NO
COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI CF: 00274940600	D79G13000110005	lett. b	Regionale	Realizzazione della piscina comunale in località Colle Pece	012060023 IT145	€ 2.486.792,81	€ 1.000.000,00	58.53 %	NO	SI	NO	NO
Comune di Ardea CF: 80108730583	D79J06000120004	lett. a	Regionale	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE COLLE ROMITO	012058117 IT143	€ 650.000,00	€ 160.000,00	43.91 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI GORGA CF: 87004080583	D73H19000520002	lett. a	Regionale	Realizzazione Palestra del Plesso Scolastico "San Giovanni Bosco"	012058045 IT143	€ 310.000,00	€ 300.000,00	41.09 %	NO	NO	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B69H08000290001	lett. a	Regionale	Messa in sicurezza di alcune aree della parete nord-est dell'isola di Ventotene – Lavori di sistemazione dell'area dell'ex Caserma Granili sul Porto Romano - 1° Stralcio	012059033 IT144	€ 950.000,00	€ 160.214,58	26.64 %	NO	NO	NO	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J89H09000590004	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - QUARTICCILO	012058091 IT143	€ 1.643.455,00	€ 1.000.000,00	23.00 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Pontecorvo CF: 81001510601	B88G05000050002	lett. b	Regionale	Realizzazione di un cinema teatro in loc. Venanti presso Giardino dello sport	012060056	€ 4.000.000,00	€ 300.000,00	17.44 %	NO	NO	NO	NO
comune di nettuno CF: 02910820584	G73B04000000005	lett. a	Regionale	IMPIANTO SPORTIVO - COMPLESSO NATATORIO LORICINA	012058072 IT143	€ 2.840.513,00	€ 2.500.000,00	13.11 %	NO	SI	NO	NO
ATAC S.p.A. CF: 06341981006	J81110001080004	lett. b	Regionale	Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea Laurentina della Metro B	012058091	€ 1.798.340,00	€ 1.541.598,00	8.79 %	NO	NO	SI	NO
comune di poli CF: 00884530585	B42E2000210003	lett. a	Regionale	sostituzione edilizia scuola elementare	012058078 IT143	€ 341.447.735,00	€ 2.266.225,00	6.79 %	NO	SI	NO	NO
comune di poli CF: 00884530585	B41C17000060004	lett. a	Regionale	realizzazione di un ascensore di collegamento parcheggi e pizza mart. ungheresi loc. cadiopozze	012058078 IT143	€ 200.000,00	€ 134.000,00	5.84 %	NO	NO	SI	NO
comune di poli CF: 00884530585	B43J11001000003	lett. a	Regionale	relizzazione 24 alloggi erp	012058078 IT143	€ 3.000.000,00	€ 1.425.813,00	5.44 %	NO	NO	NO	NO

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
VENTOTENE CF: 00145130597	B63G1000010006	lett. a	Regionale	La Collina della Memoria e lavori di ampliamento del cimitero monumentale I lotto	012059033 IT145	€ 540.785,10	€ 464.422,66	2.97 %	NO	NO	NO	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J88G05000160002	lett. a	Regionale	REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE TOR MARANCIA: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA ODESCALCHI E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN VIA GIANGIACOMO PER UN NUOVO CENTRO POLIVALENTE	012058091 IT143	€ 1.933.353,44	€ 0,00	2.60 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Pontecorvo CF: 81001510601	B41B02000200006	lett. b	Regionale	Completamento dell'Asse Viario di connessione tra i poli produttivi e il casello Autostradale A1 Ravano Canalello Casello autostradale A1 2° LOTTO	012060056	€ 2.016.601,03	€ 2.500.000,00	0.13 %	NO	NO	SI	NO
Comune di Palombara Sabina CF: 00998690580	B13J08000050006	lett. b	Regionale	COSTRUZIONE DI UN DEPURATORE E RELATIVO COLLEGAMENTO FOGNARIO IN LOC. PIANA NELLA FRAZ. DI STAZZANO	012058075	€ 397.629,47	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	SI	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J87102002480002	lett. b	Regionale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AMBIENTALE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI CONNESSIONE - PIAZZA LORENZO LOTTO - VIA CARLO TOMMASO ODESCALCHI	012058091 IT143	€ 579.768,17	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B61G08000010002	lett. a	Regionale	Messa in sicurezza delle aree portuali tramite impianto antincendio	012059033 IT144	€ 250.000,00	€ 249.774,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.