

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Marche

Anno di riferimento 2022

Data di pubblicazione: 27/06/2023

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI VALLEFOGLIA CF: 02532230410	B47E99000369000	lett. a	Regionale	Opere di Urbanizzazione Primaria a scomputo relative al Piano di Lottizzazione di Area ad uso produttivo Terziario in loc. Cappone - Comparto 11 M	011041068 IT131	€ 178.990,56	€ 0,00	80.26 %	SI	NO	SI	NO
Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino CF: 02789340417	F53H13000040002	lett. a	Regionale	lavori di realizzazione di residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza (R.E.M.S.) in comune di Fossombrone (PU)	011041067 IT131	€ 3.409.826,48	€ 500.000,00	80.31 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Urbino CF: 82004510416	B95E05000170005	lett. b	Regionale	OPERE DI RISANAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE PAI F-02-0665C E F-02-0700 E DELLE AREE IDROGEOLOGICAMENTE CONNESSE UBICATE IN LOCALITÀ SASSO	011041067 IT131	€ 1.816.998,03	€ 587.000,00	51.16 %	SI	SI	NO	NO
Comune di Urbino CF: 82004510416	B32J10000010002	lett. a	Regionale	OPERE DI RISANAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE PAI F-02-0665C E F-02-0700 E DELLE AREE IDROGEOLOGICAMENTE CONNESSE UBICATE IN LOCALITÀ SASSO	011041067	€ 2.460.000,00	€ 2.170.000,00	6.26 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI MONTELUPONE CF: 00132110438	H69B08000040004	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE	011043030	€ 850.000,00	€ 400.000,00	49.48 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI FOLIGNANO CF: 00362290447	J14J05000000004	lett. b	Regionale	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA BELVEDERE E REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE	011044020 IT134	€ 410.000,00	€ 400.000,00	46.96 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI FILOTTRANO CF: 80005330420	G28E18000090002	lett. a	Regionale	Nuova scuola materna - 2^ Lotto	011042019	€ 1.274.000,00	€ 1.058.235,61	0.00 %	NO	NO	NO	NO

## Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.